



Município de Céu Azul

Estado do Paraná

PARECER TÉCNICO

Município: Céu Azul/PR

SAM/Lote nº: SAM 80- Lote 01

Obra: Pavimentação

Programa: SFM

Assunto: Prorrogação do prazo de execução.

Trata-se de solicitação de aditivo, relativo ao Contrato n.º 03/2023, firmado entre esta municipalidade e a empresa Construmaq Pavimentações LTDA EP, objetivando modificação do prazo de execução e/ou vigência contratual.

Fundamento Fático: Motivação expressa da Empresa, visto a intensidade excepcional de chuvas nos meses de outubro e novembro de 2023.

Enquadramento nas hipóteses legais: II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato.

O fator significativo que impactou para alteração de prazo de execução as condições climáticas desfavoráveis, especificamente alta anormal de chuvas no Município de Céu Azul e Região.

Histórico do contrato: O prazo de execução originalmente previsto no Contrato correspondia a 300 (trezentos), sendo que os serviços, conforme previsto no Parágrafo Primeiro da Cláusula Quarta, tinham o prazo máximo para ser iniciados até 21 (vinte e um) dias contados a partir da data da assinatura do Contrato de Empreitada assinado em 14/02/2023.

a) Trata-se do primeiro aditivo contemplando prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias com fundamento na alteração do projeto pela Administração.

Conclusão: Com base em solicitação realizada pela Empresa Construmaq, e justificativa contida no Ofício nº 05/2023, de 11/12/2023, relatando que a intensidade excepcional das chuvas resultou em sérias limitações para a realização das tarefas conforme o planejado, impedindo o avanço normal das operações, este fenômeno climático causou atrasos significativos e imprevistos no cronograma, afetando diretamente a conclusão das atividades, sendo assim, sou favorável ao aditivo solicitado, prorrogando o prazo de execução para mais 90 (noventa) dias.

Com tudo, aconselho que a Empresa gerencie uma mobilização mais intensa de serviços visando a conclusão da obra dentro do novo prazo.

Gustavo Franceschini

CREA 126178/D

Fiscal da Obra