



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LICITADO
(SELECIONAR)**

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO FINISA Nº SICONV FINISA_PAV PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CÉU AZUL APELIDO EMPREENDIMENTO RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25
1.	ADITIVO 01 - RECUPERAÇÃO DA MALHA V	631.184,68	% Período:			50,00%	50,00%								
2.	RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA	2.633.360,12	% Período:	75,00%	15,31%	9,69%									
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.142,16	% Período:	100,00%											
2.2.	RECUPERAÇÃO DE DEFEITOS EM PAVIME	78.287,15	% Período:	100,00%											
2.3.	DRENAGEM PLUVIAL	25.739,36	% Período:	67,62%	32,38%										
2.5.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	2.143.400,63	% Período:	85,00%	15,00%										
2.6.	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	63.886,79	% Período:	85,00%	15,00%										
2.7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	318.904,03	% Período:		20,00%	80,00%									
Total: R\$ 3.264.544,80															
				%:	60,50%	12,35%	17,48%	9,67%							
				Repasso:	1.975.029,21	403.207,69	570.715,56	315.592,34							
				Contrapartida:	-	-	-	-							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	1.975.029,21	403.207,69	570.715,56	315.592,34							
				%:	60,50%	72,85%	90,33%	100,00%							
				Repasso:	1.975.029,21	2.378.236,90	2.948.952,46	3.264.544,80							
				Contrapartida:	-	-	-	-							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	1.975.029,21	2.378.236,90	2.948.952,46	3.264.544,80							

CÉU AZUL / PR

Local

sexta-feira, 15 de março de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: GUSTAVO FRANCESCHINI

CRE/CAU: 126178/D

ART/RRT: 1720234471011