



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1032229-96	Nº SICONV 831697/2016	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	Apelido Empreendimento REFORMA, MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DAS
---------------------------	--------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------


Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21
1.	REFORMA, MODERNIZAÇÃO E REVITALIZ/	270.616,18	% Período:		23,67%	21,70%	22,82%	15,75%	16,06%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.307,40	% Período:		100,00%										
1.2.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15.245,75	% Período:		30,00%	30,00%	20,00%	20,00%							
1.3.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4.411,89	% Período:		30,00%	20,00%	30,00%	10,00%	10,00%						
1.4.	PISCINAS	246.632,74	% Período:		23,06%	21,59%	23,27%	15,86%	16,22%						
1.4.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.859,47	% Período:		100,00%										
1.4.2.	SUPRA ESTRUTURA	71.729,30	% Período:		35,00%	35,00%	30,00%								
1.4.3.	REVESTIMENTO	136.181,14	% Período:		15,00%	15,00%	20,00%	25,00%	25,00%						
1.4.4.	TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE	9.526,74	% Período:		25,00%	30,00%	30,00%	15,00%							
1.4.5.	TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA	4.383,81	% Período:		25,00%	20,00%	18,00%	15,00%	22,00%						
1.4.6.	EQUIPAMENTOS	19.952,28	% Período:		15,00%	20,00%	25,00%	15,00%	25,00%						
1.5.	SERVIÇOS FINAIS	1.855,57	% Período:						100,00%						
1.6.	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	1.162,83	% Período:						100,00%						
2.	ETAPA 01 - REFORMA, MODERNIZAÇÃO E	118.801,37	% Período:	100,00%											

Total: R\$ 389.417,55

	%:	30,51%	16,45%	15,08%	15,86%	10,94%	11,16%
Período:	Repasso:	108.192,52	32.092,58	29.410,99	30.938,37	21.346,80	21.768,74
	Contrapartida:	10.608,85	31.974,49	29.302,78	30.824,54	21.268,25	21.688,64
	Outros:	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	118.801,37	64.067,07	58.713,77	61.762,91	42.615,05	43.457,38
Acumulado:	%:	30,51%	46,96%	62,04%	77,90%	88,84%	100,00%
	Repasso:	108.192,52	140.285,10	169.696,09	200.634,46	221.981,26	243.750,00
	Contrapartida:	10.608,85	42.583,34	71.886,12	102.710,66	123.978,91	145.667,55
	Investimento:	118.801,37	182.868,44	241.582,21	303.345,12	345.960,17	389.417,55

CÉU AZUL  
Local

quarta-feira, 18 de dezembro de 2019  
Data

  
Responsável Técnico  
Nome: JOÃO YASUJI SAKAI  
CREA/CAU: 21735/D  
ART/RR: 1720195942004

