

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

OBRA: REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO IGUAÇU

LOCAL: RUA MOISÉS VISSOTO 432 - QUADRA 200 - LOTE 16 E 17 - BAIRRO IGUAÇU

ITEM	DESCRIÇÃO		mês 1	mês 2	mês 3	mês 4
		-	-	-	-	-
1	ELEVAÇÃO DA CHURASQUEIRA	12.259,34	6.129,67	6.129,67	-	-
2	PAREDES	2.410,56	2.410,56	-	-	-
3	TRATAMENTO DE PILARES COM FERRAGEM EXPOSTA E REQUADRO	103,03	103,03	-	-	-
4	REVESTIMENTO INTERNO	9.089,70	-	4.544,85	4.544,85	-
5	FORRO	1.197,03	-	-	-	1.197,03
6	PINTURA	9.543,02	-	-	-	9.543,02
7	ESQUADRIAS	5.677,53	-	-	5.677,53	-
8	PISO	31.858,02	9.557,41	9.557,41	12.743,21	-
9	COBERTURA	776,06	776,06	-	-	-
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.754,63	-	-	-	1.754,63
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	250,00	-	-	-	250,00
		-	-	-	-	-
	TOTAL COM BDI 25%	74.918,93	-	-	-	-
	<i>Desembolso mensal</i>		R\$18.976,72	R\$20.231,93	R\$22.965,60	R\$12.744,68
	<i>Desembolso acumulado</i>		R\$18.976,72	R\$39.208,65	R\$62.174,25	R\$74.918,93
	<i>Percentual</i>		25,33%	27,01%	30,65%	17,01%
	<i>Percentual acumulado</i>		25,33%	52,33%	82,99%	100,00%

EDUARDO HENRIQUE
STRINGARI:07434364
904

Assinado de forma digital por
EDUARDO HENRIQUE
STRINGARI:07434364904
Dados: 2020.10.22 14:12:31
-03'00'

Responsável Técnico
Eduardo H. Stringari
Crea PR: 136.169/D
CPF: 074.343.649-04

João Yasuji Sakai
 Engenheiro Civil CREA 21735-D/PR
 Diretor de Planejamento
 Decreto 4938/2017