

PAM		SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU				CONSTRUÇÃO CIVIL		
Município:	CEU AZUL	SAM	79	Edital no Município		100.000,00	86,20%	
Projeto:	IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E IMPLANTAÇÃO DE PARQUINHO	LOTE nº	01	Data		16.010,96	13,80%	
Quantidade:	1.853,62 m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					116.010,96	100,00%
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)			TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL	
		3	1	2	3			
	Data Início		13/1/23	13/2/23	16/3/23			
	Data Fim		12/2/23	15/3/23	15/4/23			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		50	50		4.761,36	4,10	
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		40	50	10	15.112,40	13,03	
3	FUNDAÇOES		60	40		216,71	0,19	
4	ESTRUTURAS		20	50	30	1.833,84	1,58	
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		10	50	40	5.839,77	5,03	
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS			40	60	2.998,13	2,58	
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		10	50	40	1.629,19	1,40	
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		20	50	30	35.233,74	30,37	
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS			40	60	2.265,17	1,95	
11	PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		20	40	40	46.120,65	39,76	
TOTAIS						116.010,96	100	
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)								
ITEM			PARCELAS			Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			1	2	3			
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$ 2.052,12	2.052,12		2	4.104,23	3,54%
1C	E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R\$ 328,56	328,56		2	657,13	0,57%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM	TESOURO	R\$ 5.210,68	6.513,35	1.302,67	3	13.026,70	11,23%
2C	E ÁGUAS PLUVIAIS	CONTRAPARTIDA	R\$ 834,28	1.042,85	208,57	3	2.085,70	1,80%
3T	FUNDAÇOES	TESOURO	R\$ 112,08	74,72		2	186,80	0,16%
3C		CONTRAPARTIDA	R\$ 17,95	11,96		2	29,91	0,03%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$ 316,15	790,37	474,22	3	1.580,75	1,36%
4C		CONTRAPARTIDA	R\$ 50,62	126,55	75,93	3	253,09	0,22%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS,	TESOURO	R\$ 503,38	2.516,90	2.013,52	3	5.033,81	4,34%
5C	MUROS E FECHOS	CONTRAPARTIDA	R\$ 80,60	402,98	322,38	3	805,96	0,69%
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS,	TESOURO	R\$	1.033,74	1.550,61	2	2.584,35	2,23%
7C	VIDROS E ESPELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	165,51	248,27	2	413,78	0,36%
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA,	TESOURO	R\$ 140,43	702,17	561,74	3	1.404,34	1,21%

8C	SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	CONTRAPARTIDA	R\$	22,48	112,42	89,94	3	224,85	0,19%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP,	TESOURO	R\$	6.074,21	15.185,52	9.111,31	3	30.371,04	26,18%
9C	INCÊNDIO E APARELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	972,54	2.431,35	1.458,81	3	4.862,70	4,19%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEA	TESOURO	R\$		781,02	1.171,53	2	1.952,55	1,68%
10C	PINTURAS E ARGAMASSAS	CONTRAPARTIDA	R\$		125,05	187,57	2	312,62	0,27%
11T	PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO	TESOURO	R\$	7.951,08	15.902,17	15.902,17	3	39.755,42	34,27%
11C	E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	CONTRAPARTIDA	R\$	1.273,05	2.546,09	2.546,09	3	6.365,23	5,49%
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	22.360,14	45.552,09	32.087,78		100.000,00	86,20%
C		CONTRAPARTIDA	R\$	3.580,07	7.293,33	5.137,56		16.010,96	13,80%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	25.940,21	52.845,41	37.225,34		116.010,96	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	22,36%	45,55%	32,09%		116.010,96	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	22,36%	67,91%	100,00%		OK	OK
Resp. Técnico JOÃO YASUJI SAKAI CREA 21735/D-PR			Assinatura: _____ 21/10/2022						

JOAO YASUJI Assinado de forma digital por JOAO YASUJI
 SAKAI:55728 SAKAI:55728502920
 502920 Dados: 2022.10.25 08:46:20 -03'00'