

SFM		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID				CONSTRUÇÃO CIVIL										
Município:	CÉU AZUL	SAM	83	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra							Empréstimo	R\$	1.158.812,28	72,76%
Projeto:	BARRACÃO INDUSTRIAL	LOTE nº	1	Data	20/11/2023	Dias	70	Data	08/02/2024				Contrapartida do Proponente	R\$	433.933,27	27,24%
Quantidade:	900,00 m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										Valor Total	1.592.745,55	100,00%		
GRUPO	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)										TOTAL	% S/		
ITEM		ok 8	1	2	3	4	5	6	7	8		ITEM (RS)	TOTAL			
	Data Início		8/2/24	10/3/24	10/4/24	11/5/24	11/6/24	12/7/24	12/8/24	12/9/24						
	Data Fim		9/3/24	9/4/24	10/5/24	10/6/24	11/7/24	11/8/24	11/9/24	12/10/24						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		100									32.878,61	2,06			
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		100									38.826,01	2,44			
3	FUNDACOES		100									1.764,96	0,11			
4	ESTRUTURAS			50	50							405.065,47	25,43			
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS				30	70						132.155,10	8,30			
6	COBERTURA					100						220.820,00	13,86			
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS								70	30		285.947,78	17,95			
8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO							100				98.808,39	6,20			
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS						100					65.365,47	4,10			
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS						30	40	30			292.216,21	18,35			
11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS						100					18.204,55	1,14			
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)									100		693,00	0,04			
TOTAIS		TOTAIS											1.592.745,55	100		
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)																
ITEM			PARCELAS								Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM			
			1	2	3	4	5	6	7	8						
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	FINANCIAMENTO	R\$ 23.921,04									1	23.921,04	1,50%		
1C	E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R\$ 8.957,57									1	8.957,57	0,56%		
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM	FINANCIAMENTO	R\$ 28.248,11									1	28.248,11	1,77%		
2C	E ÁGUAS PLUVIAIS	CONTRAPARTIDA	R\$ 10.577,90									1	10.577,90	0,66%		
3T	FUNDACOES	FINANCIAMENTO	R\$ 1.284,11									1	1.284,11	0,08%		
3C		CONTRAPARTIDA	R\$ 480,85									1	480,85	0,03%		
4T	ESTRUTURAS	FINANCIAMENTO	R\$	147.354,00	147.354,00							2	294.707,99	18,50%		
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	55.178,74	55.178,74							2	110.357,48	6,93%		
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS,	FINANCIAMENTO	R\$		28.845,09	67.305,21						2	96.150,29	6,04%		
5C	MUROS E FECHOS	CONTRAPARTIDA	R\$		10.801,44	25.203,36						2	36.004,81	2,26%		
6T	COBERTURA	FINANCIAMENTO	R\$			160.659,01						1	160.659,01	10,09%		
6C		CONTRAPARTIDA	R\$			60.160,99						1	60.160,99	3,78%		
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS,	FINANCIAMENTO	R\$						145.630,20	62.412,94		2	208.043,15	13,06%		
7C	VIDROS E ESPELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$						54.533,24	23.371,39		2	77.904,63	4,89%		
8T	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA,	FINANCIAMENTO	R\$					71.888,68				1	71.888,68	4,51%		
8C	SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	CONTRAPARTIDA	R\$					26.919,71				1	26.919,71	1,69%		
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP,	FINANCIAMENTO	R\$				47.557,07					1	47.557,07	2,98%		
9C	INCÊNDIO E APARELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$				17.808,40					1	17.808,40	1,12%		
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES,	FINANCIAMENTO	R\$				63.781,14	85.041,51	63.781,14			3	212.603,79	13,35%		
10C	PINTURAS E ARGAMASSAS	CONTRAPARTIDA	R\$				23.883,73	31.844,97	23.883,73			3	79.612,42	5,00%		
11T	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO	FINANCIAMENTO	R\$				13.244,84					1	13.244,84	0,83%		
11C	E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	CONTRAPARTIDA	R\$				4.959,71					1	4.959,71	0,31%		
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,	FINANCIAMENTO	R\$							504,20		1	504,20	0,03%		
12C	ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	CONTRAPARTIDA	R\$							188,80		1	188,80	0,01%		
T	TOTAIS	FINANCIAMENTO	R\$	53.453,27	147.354,00	176.199,08	227.964,22	124.583,04	156.930,19	209.411,34	62.917,14		1.158.812,28	72,76%		
C		CONTRAPARTIDA	R\$	20.016,31	55.178,74	65.980,18	85.364,35	46.651,84	58.764,68	78.416,97	23.560,19		433.933,27	27,24%		
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R\$	73.469,58	202.532,74	242.179,27	313.328,57	171.234,88	215.694,87	287.828,31	86.477,33			1.592.745,55	100,00%		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R\$	4,61%	12,72%	15,21%	19,67%	10,75%	13,54%	18,07%	5,43%			1.592.745,55	100,00%		
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R\$	4,61%	17,33%	32,53%	52,21%	62,96%	76,50%	94,57%	100,00%			OK	OK		
Resp. Técnico:	Assinatura:		Assinatura:				Assinatura:				data:					
	GIAN CARLOS BORTOLINI VALLI:07579549956		GIAN CARLOS BORTOLINI VALLI:07579549956				GIAN CARLOS BORTOLINI VALLI:07579549956				20/11/2023 - seg					
Tabela de referência: SINAPI de fevereiro/2023 - sem desoneração																
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):																