



Município de Céu Azul

Estado do Paraná

PARECER TÉCNICO

Município:	Céu Azul/PR		
SAM/Lote nº:	75/Lote Nº 1	Obra:	Fechamento Quadra de Esportes
Programa:	Programa Transferências Voluntárias		

Assunto: Prorrogação do prazo de execução.

Trata-se de solicitação de aditivo, relativo ao Contrato n.º 11/2023, firmado entre esta municipalidade e a empresa ARCIMOL – PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, objetivando modificação do prazo de execução.

Fundamento Fático: Readequação da documentação técnico.

Enquadramento nas hipóteses legais:

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por Lei.

No decorrer da execução da obra foi detectado a necessidade de readequação da documentação técnica, visando a glosa de itens não necessários na obra e a inclusão de serviços e itens não previstos no projeto inicial.

Tanto o levantamento do aumento das quantidades necessárias para a conclusão da obra, como as glosas a serem realizadas, já estão sendo providenciadas com o conhecimento da Empresa executora da obra.

Histórico do contrato: O prazo de execução originalmente previsto no contrato correspondia a 90 (noventa) dias, sendo que já houve 01 (um) termo aditivo de execução.

a) Trata-se do segundo aditivo contemplando a prorrogação do prazo de execução para mais 90 (noventa) dias, a contar do dia 16 de outubro de 2023.

Conclusão: Tendo em vista a necessidade da realização de readequação do projeto inicial, com a glosa de itens não necessários na obra e a inclusão de serviços e itens não previsto, é que sou do PARECER FAVORÁVEL ao aditivo de prazo de execução para mais 90 (noventa) dias a contar do dia 16 de outubro de 2023.

Céu Azul/PR, 09 de outubro de 2023.

Gian Carlos Bortolini Valli
Engenheiro Civil – Fiscal da Obra
CREA/PR 163755-D