PLANILHA DE MEDIÇÃO

LICITAÇÃO T.P. Nº 06/2021	Nº CONTRATO:	075 /2021	MEDIÇÃO
MUNICÍPIO : CÉU AZUL	VALOR R$:	174.359,38	2
OBRA : EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, MEIO FIO E DRENAGEM.	DATA CONCLUSÃO:		
LOCAL : RUAS URBANAS DE CÉU AZUL	PRAZO DE EXECUÇÃO:	120 dias	
EMPRESA CONSTRUTORA : Riber Construtora Ltda. CNPJ: 32.013.298/0001-60	PERÍODO DESTA MEDIÇÃO:	24/01/2022 à 25/02/2022	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	MEDIÇÃO		
			ATUAL (R$)	ACUMULADA (R$)	ACUMULADA (%)
1	RUA PROFESSOR DANIEL MURARO	16.038,08	11.868,18	15.396,54	96,00
2	RUA IRMÃ CARMELITA MARIA CECÍLIA DE JESUS	5.994,00	8.795,20	9.394,60	90,00
3	RUA NATAL	11.043,08	9.938,77	9.938,77	90,00
4	RUA GOIÂNIA	85.807,33	58.348,98	73.794,30	86,00
5	RUA MANAUS	8.319,35	-		
6	RUA SETE DE SETEMBRO	11.179,04	-		
7	TRAVESSA DOS SABIÁS	10.504,00	9.978,80	9.978,80	95,00
8	RUA BELO HORIZONTE	4.495,50	-		
9	RUA BOM SAMARITANO	10.489,50	10.069,92	10.489,50	100,00
10	RUA MOISÉS VISSOTO	10.489,50	10.069,92	10.489,50	100,00
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
TOTAL GERAL:		174.359,38	119.069,77	139.482,01	69,29

Laurindo Speretto
PREFEITO MUNICIPAL

João Yasuji Sakai
Engº Civil CREA 21 735-D/PR
Diretor de Planejamento
Decreto 6186/2021

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

Execução de obra de terraplanagem, meio fio e drenagem em vias urbanas

BM 02 – fevereiro/2022

Fiscal da Obra: Engenheiro João Yasuji Sakai – CREA/PR 21.735/D

25/02/2022

25/02/2022

25/02/2022