



Município de Céu Azul

Estado do Paraná

PARECER TÉCNICO

ASSUNTO: ADITIVO DE META FÍSICA FINANCEIRA

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 09-2022

CONTRATO: Nº 70/2022.

OBJETO: OBRA DE REFORMAS COM TROCA DE COBERTURA NO CEMEI RAI0 DE SOL.

EMPRESA CONTRATADA: N E BACKES CONSTRUÇÕES - ME - CNPJ: 37.510.464/0001-58

O objeto em questão, teve início de seus serviços em 01/11/2022, contudo, na data de 21 de dezembro de 2022 a Empresa entrou em contato com a Administração Municipal, informando que ao iniciar os serviços de substituição da cobertura ocorreu instabilidade dos elementos de concreto armado, tendo assim, que interromper a intervenção desta área, atendendo a recomendação contida no Parecer Técnico emitido pelo Eng^o Civil Gustavo Franceschini (documento em anexo), o qual também orienta a contratação de uma empresa especializada em laudos técnicos e perícias para a realização de análise de estabilidade global da estrutura.

Seguindo a orientação do Técnico acima citado, foi realizado a contratação de Empresa para realizar a vistoria, a qual realizou a perícia e emitiu o laudo e projetos complementares, constatando a necessidade de realizarmos reforço na estrutura da edificação (Laudo e complementares em anexo).

Com base na documentação acima citada, realizamos orçamento dos serviços necessários para o término da obra, visando a segurança, o bem estar dos usuários e funcionários, visto que, além do reforço indicado à necessidade de serviços complementares não previstos na concepção do projeto.

Sendo assim, sou de Parecer favorável ao aditivo de aumento de meta física financeira no percentual de 21,48% ao Contrato em questão, perfazendo um valor de R\$ 64.325,26 (sessenta e quatro mil, trezentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos), o qual está dentro do percentual previsto em Lei.

Sendo assim, afirmo meu Parecer.

Céu Azul, 17 de maio de 2023.

Gian Carlos Bortolini Valli

Engenheiro Fiscal da Obra

CREA 163755/D/PR