



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426–Centro– CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: [licitacao@ceuazul.pr.gov.br](mailto:licitacao@ceuazul.pr.gov.br)

## 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 111/2023 - M.C.A.

Que entre si fazem de um lado o **MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Avenida Nilo Umberto Deitos nº 1426, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **LAURINDO SPEROTTO**, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.478.637-6 SSP - PR, e CPF nº. 241.960.109-20 e de outro lado a empresa **PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLANAGENS SCHMITT LTDA**, situada na Rod Pr 170 - Km 08, S/Nº, na cidade de Guarapuava – PR, inscrito no CNPJ sob o nº 03.030.002/0001-11, neste ato devidamente representado pelo Sr **ANDERSON SCHMITT**, inscrito no CPF sob o nº 613.749.119-68, que na melhor forma de direito, decidem modificar o **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 111/2023**, entre eles celebrado em data de 10/11/2023, referente a Concorrência Pública nº 01/2023 tendo como objeto **Recape asfáltico de vias urbanas em CBUQ, 55.666,56 m2, incluindo serviços recuperação de defeitos, sinalização viária, drenagem, placa de obra, conforme plano de trabalho do FINISA/Caixa Econômica**, em consonância com os projetos, especificações e/ou memoriais, da maneira a seguir convencionada.

Justificativa: Considerando a solicitação através do Memorando nº 444/2024 -1Doc (despacho 12 e 18 - c/ Parecer Técnico) com a necessidade de realização de aditivo de execução de aumento de meta física visando atender a) vias que necessitam de recuperação com recape asfáltico que não estavam previstas no projeto inicial; b) serviços de recuperação da base do pavimento que não estavam previstos no projeto inicial restauração fazendo-se assim necessário execução dos serviços conforme planilha orçamentária para o valor do aditivo. As partes resolvem promover o seguinte aditivo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Fica aditivado o Contrato Administrativo nº **111/2023**, acrescentando o seguinte dispositivo:

a) **Promover o aditivo de metafísica de serviços no percentual de 23,9687% no valor de R\$ 631.184,68 (Seiscentos e trinta e um mil cento e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos)**, conforme planilha de itens de serviços constantes no Anexo I do presente Aditivo.

b) **Promover a prorrogação do prazo de execução dos serviços, por mais 60 (setenta) dias, com vigência até 07 de maio de 2024.**

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Em razão da modificação introduzida no Contrato Original, em virtude do disposto na cláusula anterior, fica acertado que houve um acréscimo no valor contratual de **R\$ 631.184,68 (Seiscentos e trinta e um mil cento e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos)**, passando o valor total do contrato de **R\$ 2.633.360,12 para R\$ 3.264.544,80 (Três milhões duzentos e sessenta e quatro mil quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos)**.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original.

**CLÁUSULA QUARTA:** O presente Termo Aditivo terá vigência até **09 de novembro de 2024**.

**CLÁUSULA QUINTA:** O presente Termo Aditivo de Contrato, previsto no contrato original, fundamentado na Lei Federal 8.666/93 e alterações.

E por estarem de pleno e mútuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais.





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426–Centro– CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: [licitacao@ceuazul.pr.gov.br](mailto:licitacao@ceuazul.pr.gov.br)

Céu Azul, 15 de março de 2024.

**LAURINDO SPEROTTO**  
Prefeito Municipal  
Contratante

**Moises Soares Coelho**  
Gestor do Contrato

Fiscais do Contrato:

**Gustavo Franceschini,**  
**Gian Carlos Bortolini Valli,**  
**Marcio Antônio Gomez**

**ANDERSON**  
**SCHMITT:613749119**  
**68**

**ANDERSON SCHMITT**  
**PAV. E TER. SCHMITT LTDA**  
Contratado(a)

Assinado de forma digital por  
ANDERSON  
SCHMITT:61374911968  
Dados: 2024.03.18 17:47:45 -03'00'

Assinado por 6 pessoas: ANDERSON SCHMITT, MOISES SOARES COELHO, GUSTAVO FRANCESCHINI, LAURINDO SPEROTTO, GIAN CARLOS BORTOLINI VALLI e MARCIO ANTONIO GOMEZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuazul.1.doc.com.br/verificacao/6B04-CCC2-F4BD-EC8D> e informe o código 6B04-CCC2-F4BD-EC8D





# MUNICÍPIO DE CÊU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426-Centro- CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: [licitacao@ceuazul.pr.gov.br](mailto:licitacao@ceuazul.pr.gov.br)

## 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 111/2023 - M.C.A. ANEXO I – PLANILHA DE SERVIÇOS ADITIVADOS

DocuSign Envelope ID: 274E3809-DBAD-4F2A-B365-F7EF778306BE




PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO FINISA	Nº SICONV FINISA_PAV	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CÊU AZUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADITIVO - RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADITIVO - RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO - FINISA	MUNICÍPIO / UF CÊU AZUL / PR	BDI 1 27,04%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>ADITIVO - RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO - FINISA</b>									
<b>ADITIVO - RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA</b>									
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						631.184,68
1.2.			RECUPERAÇÃO DE DEFEITOS EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						174.943,17
1.2.1.	DER-PR	512050	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE PAVIMENTO	m3	520,93	39,00	BDI 1	49,55	25.612,08
1.2.2.	SINAPI	57918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	12.502,20	1,83	BDI 1	2,32	29.005,10
1.2.3.	DER-PR	511100	REGULARIZAÇÃO COMPAC SUBLEITO 100% FN (A)	m2	1.041,85	4,08	BDI 1	5,18	5.396,78
1.2.4.	DER-PR	531320	MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO CBRITA GRADUADA (MANUAL) PARA REMENDO PROFUNDO	m3	520,93	150,60	BDI 1	191,32	99.664,33
1.2.5.	DER-PR	560400	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DO CM	m2	1.041,85	0,47	BDI 1	0,60	625,11
1.2.6.	DER-PR	589100	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	t	1,25	5.937,37	BDI 1	7.542,83	9.429,54
1.3.			DRENAGEM PLUVIAL						10.380,21
1.3.1.	PMCA	PMCA_01	REMOÇÃO DE GRELHA DE BOCA DE LOBO COM REAPROVEITAMENTO, ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO	un	7,00	117,22	BDI 1	148,92	1.042,44
1.3.2.	PMCA	PMCA_02	REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO	un	7,00	132,40	BDI 1	168,20	1.177,40
1.3.3.	DER-PR	603100	GRADE FERRO FI BOCA DE LOBO	un	2,00	366,52	BDI 1	465,63	931,26
1.3.4.	PMCA	PMCA_03	LIMPEZA DE BOCA DE LOBO E REMOÇÃO DE RESÍDUOS	un	7,00	83,99	BDI 1	105,70	746,90
1.3.5.	DER-PR	810150	MEIO RIO DE CONCRETO TIPO 2 (PRÉ-MOLDADO)	m	145,50	35,12	BDI 1	44,62	6.492,21
1.4.			REPERILAMENTO ASFÁLTICO						-
1.5.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO						386.197,68
1.5.1.	DER-PRCIDADE	PAV-089	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA	m2	10.055,96	0,50	BDI 1	0,64	6.435,81
1.5.2.	DER-PR	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	m2	10.055,96	0,33	BDI 1	0,42	4.223,50
1.5.3.	DER-PR	589420	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	t	5,03	3.961,37	BDI 1	4.905,48	24.674,56
1.5.4.	DER-PRCIDADE	570000B	C.B.U.O - TRAÇO 1 - CAPA - FAIXA "C" - QUANTIDADE MENOR QUE 10.000 TON	ton	468,27	160,00	BDI 1	203,26	95.180,56
1.5.5.	DER-PR	589000	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	t	23,42	3.800,00	BDI 1	4.827,52	113.060,52
1.5.6.	DER-PRCIDADE	570000B	C.B.U.O - TRAÇO 1 - CAPA - FAIXA "C" - QUANTIDADE MENOR QUE 10.000 TON	ton	341,01	160,00	BDI 1	203,26	69.313,69
1.5.7.	DER-PR	589000	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	t	17,05	3.800,00	BDI 1	4.827,52	82.309,22
1.6.			ENSAIOS TECNOLÓGICOS						10.262,24
1.6.1.	DAER/RS	09.04.01	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA	un	16,00	97,91	BDI 1	124,38	1.990,08
1.6.2.	SEIL_PR CIDADE	74022/53	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	un	16,00	83,84	BDI 1	106,51	1.704,16
1.6.3.	DAER/RS	09.05.02	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	un	16,00	48,16	BDI 1	61,18	978,88
1.6.4.	DAER/RS	09.04.03	ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS	un	16,00	99,15	BDI 1	125,96	2.015,36
1.6.5.	DAER/RS	09.04.04	ENSAIO DE PORCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	un	16,00	175,82	BDI 1	223,36	3.573,76
1.7.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA						40.381,20

PMV3.0.4



1/2





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426-Centro- CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: [licitacao@ceuazul.pr.gov.br](mailto:licitacao@ceuazul.pr.gov.br)

DocuSign Envelope ID: 274E3809-DBA0-4F2A-B365-F7EF778306BE



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO FINISA	Nº SICONV FINISA_PAV	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADITIVO - RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADITIVO - RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO - FINISA	MUNICÍPIO / UF CÉU AZUL / PR	BDI 1 27,04%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>ADITIVO - RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO - FINISA</b>										
1.7.1.	DER-PRCIDADE	822350AM	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - E=1,5MM - COR AMARELA	m2	77,03	54,00	BDI 1	68,60	5.284,26	RP
1.7.2.	DER-PRCIDADE	822350BR	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - E=1,5MM - COR BRANCA	m2	411,76	54,00	BDI 1	68,60	28.246,74	RP
1.7.3.	DER-PRCIDADE	820000G	PLACA SINALIZAÇÃO REFLETIVA-TRIÂNGULO (0,1219 M2/UD) + SUPORTE METÁLICO	un	6,00	540,00	BDI 1	686,02	4.116,12	RP
1.7.4.	DER-PRCIDADE	820000I	PLACA SINALIZAÇÃO REFLETIVA-LOSANGO (0,2025 M2/UD) + SUPORTE METÁLICO	un	4,00	540,00	BDI 1	686,02	2.744,08	RP

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:


Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CÉU AZUL / PR  
Local  
quarta-feira, 15 de março de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: GUSTAVO FRANCESCHINI  
CREA/CAU: 126178/D  
ART/RRT: 1720234471011

PMV3.0.4



2 / 2





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426–Centro– CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: [licitacao@ceuazul.pr.gov.br](mailto:licitacao@ceuazul.pr.gov.br)



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LICITADO (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO FINISA	Nº SICOMV FINISA_FAV	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	APÉLIDO EMPREENDIMENTO RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO
--------------------	----------------------	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	ADITIVO 01 - RECUPERAÇÃO DA MALHA V	891.184,88	% Período:	60,50%	12,35%	17,48%	9,67%								
2.	RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA	2.833.346,12	% Período:	75,00%	15,31%	5,69%									
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.142,16	% Período:	100,00%											
2.2.	RECUPERAÇÃO DE DEFEITOS EM PAVIME	78.287,15	% Período:	100,00%											
2.3.	DRENAGEM PLUVIAL	25.739,36	% Período:	57,52%	32,38%										
2.5.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	2.143.400,83	% Período:	85,00%	15,00%										
2.6.	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	63.886,79	% Período:	85,00%	15,00%										
2.7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	318.904,03	% Período:	20,00%	80,00%										
<b>Total: R\$ 3.264.544,80</b>															
				Período:		%:	60,50%	12,35%	17,48%	9,67%					
				Repasso:		1.976.026,21	403.207,69	570.715,56	315.592,34						
				Contrapartida:		-	-	-	-						
				Outros:		-	-	-	-						
				Investimento:		1.976.026,21	403.207,69	570.715,56	315.592,34						
				Acumulado:		%:	60,50%	72,85%	90,33%	100,00%					
				Repasso:		1.976.026,21	2.376.236,90	2.946.952,46	3.264.544,80						
				Contrapartida:		-	-	-	-						
				Outros:		-	-	-	-						
				Investimento:		1.976.026,21	2.376.236,90	2.946.952,46	3.264.544,80						

CÉU AZUL / PR

Local

sexta-feira, 15 de março de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: GUSTAVO FRANCESCHINI

CREA/CAU: 128178/D

ART/RR: 1728294471011

PM3.0.4

1/1





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426–Centro– CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: [licitacao@ceuazul.pr.gov.br](mailto:licitacao@ceuazul.pr.gov.br)

Céu Azul, 15 de março de 2024.

**LAURINDO SPEROTTO**  
Prefeito Municipal  
Contratante

**Moises Soares Coelho**  
Gestor do Contrato

Fiscais do Contrato:

**Gustavo Franceschini,**  
**Gian Carlos Bortolini Valli,**  
**Marcio Antônio Gomez**

**ANDERSON**  
**SCHMITT:6137491**  
**1968**

**ANDERSON SCHMITT**  
**PAV. E TER. SCHMITT LTDA**  
Contratado(a)

Assinado de forma digital por  
ANDERSON  
SCHMITT:61374911968  
Dados: 2024.03.18 17:48:11  
-03'00'





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6B04-CCC2-F4BD-EC8D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **ANDERSON SCHMITT (CPF 613.XXX.XXX-68) em 18/03/2024 17:47:45 (GMT-03:00)**  
Emitido por: AC Instituto Fenacon RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **ANDERSON SCHMITT (CPF 613.XXX.XXX-68) em 18/03/2024 17:48:11 (GMT-03:00)**  
Emitido por: AC Instituto Fenacon RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **MOISES SOARES COELHO (CPF 510.XXX.XXX-53) em 19/03/2024 08:49:52 (GMT-03:00)**  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **GUSTAVO FRANCESCHINI (CPF 047.XXX.XXX-88) em 19/03/2024 09:04:55 (GMT-03:00)**  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **LAURINDO SPEROTTO (CPF 241.XXX.XXX-20) em 19/03/2024 09:29:29 (GMT-03:00)**  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **GIAN CARLOS BORTOLINI VALLI (CPF 075.XXX.XXX-56) em 19/03/2024 14:07:09 (GMT-03:00)**  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **MARCIO ANTONIO GOMEZ (CPF 453.XXX.XXX-53) em 19/03/2024 14:37:54 (GMT-03:00)**  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/6B04-CCC2-F4BD-EC8D>