

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

| | | | | | |
|---------------------------------|--|---|----|---|------------------|
| Município: | CEU AZUL | PRIORIDADE Nº | 98 | SAM | 85 |
| Projeto : | PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL | | | LOTE nº | 1 |
| Local da Obra : | VIAS URBANAS DE CÉU AZUL | | | Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração | |
| Fonte do Recurso: | PAM | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | | | 21/03/2024 - qui |
| NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO: | 08 | Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa. | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Valor GLOBAL do projeto: | R\$ 2.767.766,39 | Valor total Mão de Obra: | R\$ 670.206,82 | Valor total dos Materiais: | R\$ 2.097.559,57 |
| | | | 24,21% | | 75,79% |

| SEQUÊNCIA DAS ETAPAS | Nº DIAS DE EXECUÇÃO | VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA | DESCRIÇÃO DAS ETAPAS |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------|---|
| TOTAL: | 240 | R\$ 2.767.766,39 | |
| Etapa 1 - Início | 30 | R\$ 347.408,97 | Iniciará nas Ruas dos Imigrantes, com 1 placa de obra; terraplenagem e drenagem; base/sub-base, revestimento e ensaios de compactação, meio-fio e sarjeta seguidos dos serviços de urbanização. Na Rua Belo Horizonte (entre a Rua Terezina e final de rua), terraplenagem e drenagem. |
| Etapa 2 | 30 | R\$ 404.309,28 | Na Rua Belo Horizonte (entre a Rua Terezina e final de rua), base/sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta e ensaios de compactação. |
| Etapa 3 | 30 | R\$ 296.636,81 | Na Rua Belo Horizonte (entre a Rua Terezina e final de rua), serviços de urbanização; Na Rua São Salvador, terraplenagem e drenagem; base/sub-base, revestimento e ensaios de compactação; meio-fio e sarjeta seguidos dos serviços de urbanização. |
| Etapa 4 | 30 | R\$ 263.422,34 | Na Rua Cuiabá, terraplenagem e drenagem; base/sub-base, revestimento e ensaios de compactação; meio-fio e sarjeta seguidos dos serviços de urbanização. |
| Etapa 5 | 30 | R\$ 155.173,80 | Na Rua Gerson Dupont, terraplenagem e drenagem; base/sub-base, revestimento e ensaios de compactação; meio-fio e sarjeta. |
| Etapa 6 | 30 | R\$ 427.310,42 | Na Rua do Agricultor, terraplenagem e drenagem; Na Rua Belo Horizonte (entre Rua Maceió e Rua Vereador Rubino Pasquetti), terraplenagem e drenagem. |
| Etapa 7 | 30 | R\$ 702.019,26 | Na Rua do Agricultor, base/sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta e ensaios de compactação. Na Rua Belo Horizonte (entre Rua Maceió e Rua Vereador Rubino Pasquetti), base/sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta e ensaios de compactação. |
| Etapa 8 | 30 | R\$ 171.485,49 | Na Rua dos Imigrantes, sinalização de trânsito; Na Rua Belo Horizonte (entre a Rua Terezina e final de rua), sinalização de trânsito; Na Rua São Salvador, sinalização de trânsito; Na Rua Cuiabá, sinalização de trânsito; Na Rua Gerson Dupont, sinalização de trânsito; Na Rua do Agricultor, serviços de urbanização e sinalização de trânsito; Na Rua Belo Horizonte (entre Rua Maceió e Rua Vereador Rubino Pasquetti), serviços de urbanização e sinalização de trânsito. Rua Gerson Dupont serviços de urbanização. |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Resp. Técnico (assinatura digital): | Prefeito(a) (assinatura digital): |
| GUSTAVO FRANCESCHINI / GIAN CARLOS VALLI - CREA PR-126.178/D | LAURINDO SPEROTTO |