CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Empreendimento: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CETRICA

Programa: MELHORIA DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.854,25	100,00	100,00										
2	INFRAESTRUTURA (fundação e baldrame)	7.821,52	100,00	100,00										
3	SUPERESTRUTURA E COBERTURA	63.076,62	50,00	50,00	50,00	100,00								
4	ALVENARIA	10.917,59			50,00	50,00	50,00	100,00						
5	ESQUADRIAS	19.605,81					100,00	100,00						
6	PISOS E CALÇADAS	11.075,01					50,00	50,00	50,00	100,00				
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIA	4.913,46							100,00	100,00				
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	24.980,00							100,00	100,00				
	TOTAL (%)		31,42	31,42	24,62	56,05	20,37	76,42	23,58	100,00				
	REPASSE	120.000,00		37.709,86		29.549,57		24.441,89		28.298,69				
	Contrapartida Financeira	30.244,26		9.504,22		7.447,54		6.160,22		7.132,27				
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	150.244,26		47.214,08		36.997,11		30.602,11		35.430,97				
	ACUMULADO (R$)			47.214,08		84.211,19		114.813,30		150.244,26				

JOÃO YASUJI SAKAI
Engenheiro Civil
CREA PR 21735/D
DECRETO 4938/2017

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Carimbo e Assinatura

sexta-feira, 18 de maio de 2018
Data