PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL - PR

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: CENTRO DE ATIVIDADE FÍSICA E ESPORTIVA DO BAIRRO BOA VISTA
LOCAL: RUA DAS PEROBAS, QUADRA 09, LOTES 01 AO 16

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	**ALAMBRADO DE PROTEÇÃO**	275.359,78	137.679,89	137.679,89										
2	**CAMPO DE FUTEBOL SETE "SOCIETY"**	458.887,97	-		114.721,99	114.721,99	114.721,99	114.722,00						
3	**VESTIÁRIO**	269.836,88	67.459,22	67.459,22	67.459,22	67.459,22	-	-						
4	**ACADEMIA, SALA DE GINÁSTICA E MULTIUSO**	1.009.956,57							115.000,00	108000,00	196.739,14	196.739,14	196.739,14	196.739,14
5	**QUIOSQUE E PISTA DE CAMINHADA**	683.865,01	-	-	-	-	170.966,25	170.966,25	170.966,25	170.966,25				
											-	-		
		-												
	TOTAL GERAL	**2.697.906,20**	-											
	DESEMBOLSO MENSAL	-	**205.139,11**	**205.139,11**	**182.181,21**	**182.181,21**	**285.688,24**	**285.688,25**	**285.966,25**	**278.966,25**	**196.739,14**	**196.739,14**	**196.739,14**	**196.739,14**
	DESEMBOLSO ACUMULADO	-	**205.139,11**	**410.278,22**	**592.459,43**	**774.640,64**	**1.060.328,88**	**1.346.017,13**	**1.631.983,38**	**1.910.949,63**	**2.107.688,77**	**2.304.427,91**	**2.501.167,05**	**2.697.906,20**
	PERCENTUAL MENSAL	-	**7,60**	**7,60**	**6,75**	**6,75**	**10,59**	**10,59**	**10,60**	**10,34**	**7,29**	**7,29**	**7,29**	**7,29**
	PERCENTUAL ACUMULADO	-	**7,60**	**15,21**	**21,96**	**28,71**	**39,30**	**49,89**	**60,49**	**70,83**	**78,12**	**85,42**	**92,71**	**100,00**

Valores em Reais

João Yasuji Sakai
Engº Civil CREA Pr.21735/D